





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OLUITA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 116 OLUITA
Fuente de Financiamiento: FAIRMUN
Presupuesto Autorizado: 22,423,049.00

Table with columns: Programa, Subprograma, Tipo, No. Obra, Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra, Clave de Localidad, Localidad, Avances Físico-Financieros (Físico, Financiero), Estructura Financiera (Inversión Aprobada), Estructura Financiera (Inversión Devengada), Estructura Financiera (Inversión Pagada), Estructura Financiera (Saldo), Meta, Observaciones.



Lu. Marcelo Jesús Lara
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina de Control y Vigilancia
Nombre y firma



TESORERÍA

CONTRALORIA



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 116 OJUTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 72,423,040.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJUTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 CIERRE DE EJERCICIO 2023

Hoja: # de #
 Fecha de Aprobación: 3 de 3

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones	
							Física	Financiera	Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas				
SD	D	01	30 116 0039	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORTÍZ EN LA AGERS 3015000208 ENTRE LAS CALLES MANUEL B. GUTIÉRREZ Y CECILIA DE LOS CERROS, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUTLA, VER.	30116000	OJUTLA	100.00	25/10/2023	24/11/2023	100.00	08/11/2023	28/11/2023	TERMINADA	CONTRATO	188,012.14	188,012.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,012.14	188,012.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	40.00	40.00
SE	I	02	30 116 0040	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES (PEATONALES) EN LA CALLE FERIA EN LA AGERS 3015000209 ENTRE LA CALLE ANAHLAC DEL BARRIO SAN GERÓNIMO, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUTLA, VER.	30116000	OJUTLA	100.00	11/10/2023	13/02/2023	100.00	22/11/2023	28/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	168,015.40	168,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,015.40	168,015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	8.00	8.00
SD	D	01	30 116 0041	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARLOS OROSQUAN EN LA AGERS 3015000209 ENTRE LAS CALLES MANUEL B. GUTIÉRREZ Y ANAHLAC, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUTLA, VER.	30116000	OJUTLA	100.00	31/10/2023	15/12/2023	100.00	21/11/2023	27/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	551,305.77	551,305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,305.77	551,305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	172.00	172.00	
SD	D	01	30 116 0042	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS ASADOS EN EL BARRIO PRIMERO Y SEGUNDO, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUTLA, VER.	30116000	OJUTLA	100.00	04/11/2023	28/11/2023	100.00	05/11/2023	28/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	204,875.26	204,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,875.26	204,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	70.00	70.00	
SE	I	02	30 116 0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 9 DE MAYO AGERS 3015000209 ENTRE LAS CALLES RENOZO ANDRÉS Y RENOZO ZAMARDA, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUTLA, VER.	30116000	OJUTLA	100.00	04/11/2023	28/11/2023	100.00	04/11/2023	27/11/2023	TERMINADA	CONTRATO	1,055,883.74	1,055,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,883.74	1,055,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	565.42	565.42	
SJ	K	02	30 116 0044	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGELO ALMÁN CON CALAFE DEPRESIVO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUTLA, VER.	30116000	OJUTLA	100.00	18/11/2023	18/12/2023	100.00	28/11/2023	18/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	132,967.42	132,967.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,967.42	132,967.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00
SE	B	02	30 116 0045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SANDORA EN LA AGERS 3015000209 ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y BERNARDO JIMÉNEZ, PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUTLA, VER.	30116000	OJUTLA	100.00	05/12/2023	30/12/2023	100.00	05/12/2023	27/12/2023	TERMINADA	CONTRATO	520,024.23	520,024.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,024.23	520,024.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	445.00	445.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

\$22,194,622.17 \$22,135,607.42 \$59,014.75 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,194,622.17 \$22,135,607.42 \$59,014.75 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,194,622.17 \$22,135,607.42 \$59,014.75 \$0.00

Municipio Alcance: Cristo
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEBERES MUNICIPALES
 Nombre, firma y sello

Luis Marjoly Toja Larín
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ledy Orietta
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Stamp: PRESIDENCIA CIE/2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OJULTA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 116 OJULTA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDIF
Presupuesto Autorizado: 15,080,335.00

Main data table with columns for Programa, Subprograma, Tipo, No. Obra, Nombre del Proyecto, Clave de Localidad, Localidad, Avance Físico-Financiero, Estructura Financiera (Inversión Aprobada), Estructura Financiera (Inversión Devengada), Estructura Financiera (Inversión Pagada), Estructura Financiera (\$4do), and Metas. Includes rows for various infrastructure projects like 'CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS' and 'REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO'.

SUMMARY TABLE: TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO. Columns include Costo Total, Fuente de Financiamiento, Aportación Municipal, Aportación Beneficarios, Aportación Federales, Aportación Estatales, and Otros. Values range from \$0.00 to \$15,080,335.00.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OLUJA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 CIERRE DE EJERCICIO 2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Oaxaca
 Clave y Nombre del Municipio: 116 OLUJA
 Fuente de Financiamiento: INTAFISMUN
 Presupuesto Autorizado: 278,060.28

Hoja: # de # 1 de 1
 Fecha de Aprobación:

Programa			Avance Físico-Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas		Observaciones												
Subprograma			Físico		Financiero		Situación de la Obra										Costo Total										Costo Total										Costo Total										Costo Total						Unidad de Medida		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	%	Fecha real inicio	%	Fecha real término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Mediudad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Ingresos	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Ingresos	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Ingresos	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Ingresos	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Apróbadas	Alcanzadas									
SE-02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HORDASCO EN EL CDM. TRES ENTRE LA CALLE LÓPEZ CÁBARRA Y GROSSMAN PERTENCIENTE A LA CABEERA MUNICIPAL DE OLUJA, OAX.	1160000	100.00	09/12/2023	311/23	2023	100.00	28/12/2023	28/12/2023	TERMINADA	CONTRATO				297,847.31	278,060.28	0.00	0.00	19,787.02	0.00	0.00	297,847.31	278,060.28	0.00	0.00	19,787.02	0.00	0.00	297,847.31	278,060.28	0.00	0.00	19,787.02	0.00	0.00	297,847.31	278,060.28	0.00	0.00	19,787.02	0.00	0.00	PERSONA	120.00											
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																297,847.31	278,060.28	\$0.00	\$0.00	19,787.02	\$0.00	\$0.00	297,847.31	278,060.28	\$0.00	\$0.00	19,787.02	\$0.00	\$0.00	297,847.31	278,060.28	\$0.00	\$0.00	19,787.02	\$0.00	\$0.00	297,847.31	278,060.28	\$0.00	\$0.00	19,787.02	\$0.00	\$0.00	297,847.31	278,060.28	\$0.00	\$0.00	19,787.02	\$0.00	\$0.00	PERSONA	120.00			

Miguel Aragon Castro
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCOS PROLIJO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Luis Alberto Torja Lara
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Rafael Benito González
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA

Rafael Benito González
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA

CIE/2023/OLUJA/1980