



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OLUTA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 116 OLUTA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 18,036,831.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros														Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
								Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	
U9	01	b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES.	30116000	OLUTA	80.00	05/04/2022	02/07/2022	68.75	02/07/2022	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,250.00	371,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,250.00	371,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00			
2022	30	116	0001	1																														PERSONA	17,000.00		
SC	03	b	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MANUEL R. GUTIERREZ ESQUINA 5 DE MAYO DEL BARRIO SEGUNDO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	90.00	08/08/2022	30/09/2022	40.58	30/09/2022	1,347,896.60	1,347,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.37	547,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,000.37	547,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1.00	de 2		
2022	30	116	0002	1																														PERSONA	1,800.00		
SC	03	f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CORREA (POZO PROFUNDO Y EQUIPO MECANICO), MUNICIPIO DE OLUTA, VER.	30116000	CORREA	0.00			0.00		1,373,992.02	1,373,992.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2022	30	116	0003	2																													PERSONA	800.00			
SD	01	b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y GUERRERO DEL BARRIO TERCERO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	100.00	02/05/2022	22/05/2022	100.00	13/05/2022	699,298.18	699,298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,298.18	699,298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,298.18	699,298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	127.18			
2022	30	116	0005	1																													PERSONA	80.00			
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON LAS FLORES ESQUINA MANUEL R. GUTIERREZ Y SANTA LUCIA DE LA COLONIA LAS FLORES, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	0.00			0.00		206,386.19	206,386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	330.00			
2022	30	116	0007	1																													PERSONA	140.00			
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL R. GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES COMONFORT Y IGNACIO ALLENDE DEL BARRIO PRIMERO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	100.00	07/04/2022	08/06/2022	100.00	12/05/2022	1,189,409.71	1,189,409.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,409.71	1,189,409.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,409.71	1,189,409.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	677.30		
2022	30	116	0008	1																													PERSONA	120.00			
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CAMINO OLUTA - TEXI Y LA PARTIDA, DE LA COLONIA SAN PABLO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	0.00			0.00		1,630,131.66	1,630,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,072.00			
2022	30	116	0009	1																													PERSONA	180.00			
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 DE MAYO ENTRE LAS CALLES REFORMA Y ALDAMA DEL BARRIO CUARTO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	100.00	05/04/2022	04/06/2022	100.00	19/05/2022	1,697,557.76	1,697,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,557.76	1,697,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,557.76	1,697,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	971.75			
2022	30	116	0010	1																													PERSONA	110.00			
SE	02	a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA NICOLAS BRAVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BARRIO PRIMERO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	100.00	28/06/2022	11/08/2022	82.66	22/07/2022	1,004,785.87	1,004,785.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,630.69	830,630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,630.69	830,630.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	590.00			
2022	30	116	0011	1																													PERSONA	90.00			
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE ANTONIO CASTILLO ENTRE LA CALLE ANAHUAC DE LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	100.00	05/04/2022	22/05/2022	100.00	28/04/2022	629,000.80	629,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,000.80	629,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,000.80	629,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	6.00			
2022	30	116	0015	1																													PERSONA	220.00			
SJ	02	w	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE VERACRUZ (TEBAEV) CLAVE: 30E1H0461F, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OLUTA, VER.	30116000	OLUTA	100.00	06/06/2022	05/08/2022	100.00	21/07/2022	1,263,946.28	1,263,946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,946.28	1,263,946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,946.28	1,263,946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	116	0016	1																													ALUMNO	250.00			

TRAMITADO OLUTA/20347

Mauricio Marcón Guillón
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Luis Manuel Torres Lara
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Lilia Castillo Domínguez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rafael Barro Colorado
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



